

FICHE DE CONTROLE

I - VÉRIFICATIONS ÉLECTRIQUES

A.- AMPLIFICATEUR Y

Réponse en fréquence :

mV				V				
10	30	100	300	1	3	10	30	100
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Etalonnage en tension (Atténuateur)

mV				V				
10	30	100	300	1	3	10	30	100
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Polarités : ✓

B.- AMPLIFICATEUR X

Bande passante : ✓

Sensibilité : 110 mm(IV -eff)

Centrage : ✓

C.- REGLAGE TUBE CATHODIQUE :

Centrage V ✓

" H (en balayage) ✓

Lumière : ✓

Concentration : ✓

D.- BASE DE TEMPS

Vérification des durées :

	10	5	3
s 10-3	✓	✓	✓
1-0,3	✓	✓	✓
100-30	✓	✓	✓
ms 10-3	✓	✓	✓
1,03	✓	✓	✓
0,1-0,03	✓	✓	✓
	3	2	1
s 3-1	✓	✓	✓
0,3-0,1	✓	✓	✓
ms 30-10	✓	✓	✓
3-1	✓	✓	✓
0,3-0,1	✓	✓	✓

Vérification des elongations :
int 3m/r

Sensibilité synchro : ext 0,32

E.- DIVERS

Marquage : ✓

Sortie 80 V : ✓

Répartiteur secteur : 110 ✓ - 127 ✓

190 ✓ - 220 ✓

II - FINITION

R.H.S.

NOTA a) Le répartiteur secteur de l'appareil est dans la position 220 volts

b) Prendre connaissance du mode d'emploi avant de mettre l'appareil sous tension.

